

Zeitplan

Anlage 4

NR.	Umbau Blechhalle Büro, Lager und WC-Anlage	ARBEITS-TAGE:	Anfang:	Ende:	Tage Gesamt:	
1	Abstimmung Baurechtsbehörde	1,00	13.03.2023	13.03.2023	215	
2	Bauzeichnung	15,00	06.02.2023	06.04.2023		
3	Bauantrag erstellen	15,00	02.05.2023	15.05.2023		
4	Abgabe Bauantrag Baurecht	67,00	15.05.2023	15.08.2023		
5	LV's erstellen	15,00	16.05.2023	09.06.2023		
6	Ausschreibung über ZVS	24,00	29.06.2023	01.08.2023		
7	Vergabe	7,00	02.08.2023	10.08.2023		
Baubeginn: BA I EG						
8	Rohbau EG	42,00	15.09.2023	13.11.2023		
9	Ausbau EG	29,00	14.11.2023	22.12.2023		
Baubeginn: BA II Obergeschoss / WC-Anlage (außen)						
Baubeginn: BA II OG						
10	Rohbau OG	17,00	08.01.2024	31.01.2024	61	
11	Ausbau OG	44,00	01.02.2024	02.03.2024		
WC-Anlage (außen)						
12	Rohbau WC-Anlage	38,00	08.01.2024	28.02.2024	92	
13	Ausbau WC-Anlage	54,00	29.02.2024	14.05.2024		