

## Arbeitsplan Abt. 5.2

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden / Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
<b>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung</b>																		
1	Rathaus Bohlsbach - Gesamtanierung	Architektenleistung/Projektsteuerung	150.000 €	217	30%	65	0%	0	0%	0	0%	0	70%	152	50%	50%	75.000 €	75.000 €
2	Umbau alter Kita Bühl zur OV	Projektsteuerung	680.000 €	230	0%	0	100%	230	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	680.000 €
3	Sanierung Rathaus Elgersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	190.000 €	490	0%	0	30%	147	0%	0	0%	0	70%	343	50%	50%	95.000 €	95.000 €
4	Sanierung Rathaus Rammersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.470.000 €	1701	4%	68	0%	0	0%	0	14%	238	90%	1531	30%	70%	441.000 €	1.029.000 €
5	Innensanierung Rathaus Windschläg	Architektenleistung/Projektsteuerung	240.000 €	606	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	606	80%	20%	192.000 €	48.000 €
6	Außensanierung Rathaus Zell Weierbach	Projektsteuerung	50.000 €	184	0%	0	0%	0	0%	0	100%	184	0%	0	100%	0%	50.000 €	0 €
7	Fenstererneuerung Technisches Rathaus	Architektenleistung/Projektsteuerung	700.000 €	1190	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1190	100%	0%	700.000 €	0 €
<b>Teilhaushalt 6 - Brand- und Bevölkerungsschutz</b>																		
12	Feuwehrhaus Waltersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	900.000 €	2069	0%	0	15%	310	0%	0	0%	0	85%	1759	30%	70%	270.000 €	630.000 €
14	Feuwehrgerätehaus Nord	Architektenleistung/Projektsteuerung	2.280.000 €	3985	10%	399	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	5%	5%	114.000 €	114.000 €
37	Sanierung, Umbau Feuerwehrrhaus Fessenbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	95.000 €	318	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	318	30%	70%	28.500 €	66.500 €
38	Dacherneuerung Feuerwehrrhaus Zell-Weierbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	230.000 €	583	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	583	30%	70%	69.000 €	161.000 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden / Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
39	Erstellen eines neuen gemeinsamen Feuerwehrhaus für die Ortsteile Zell-Weierbach/Fessenbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.600.000 €	1419	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1419	30%	70%	480.000 €	1.120.000 €
<b>Teilhaushalt 9 - Zentrales Gebäudemanagement</b>																		
50	Farrenstall Bohlsbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	90.000 €	231	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	231	100%	0%	90.000 €	0 €
<b>Teilhaushalt 12 Kultur</b>																		
152	Halle Bohlsbach Großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	210.000 €	536	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	536	50%	50%	105.000 €	105.000 €
153	Energetische Sanierung Freihof Halle Waltersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	250.000 €	629	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	629	50%	50%	125.000 €	125.000 €
154	Freihofhalle Waltersweier großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	275.000 €	686	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	686	50%	50%	137.500 €	137.500 €
156	Festhalle Windschlag großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	260.000 €	652	100%	652	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	50%	130.000 €	130.000 €
157	Sanierung Halle Zell-Weierbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.250.000 €	1104	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1104	30%	70%	375.000 €	875.000 €
158	Entrée Ritterhausmuseum	Projektsteuerung	650.000 €	219	100%	219	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	10%	90%	65.000 €	585.000 €
160	Sanierung Heizzentrale Kulturforum	Architektenleistung/Projektsteuerung	320.000 €	108	0%	0	0%	0	0%	0	20%	17	80%	86	10%	90%	32.000 €	288.000 €
204/205	Schillerhalle 2. BA Generalsanierung	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.750.000 €	4395	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	4395	50%	50%	875.000 €	875.000 €
202	Halle Weier	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.350.000 €	2884	50%	1442	40%	1154	0%	0	0%	0	0%	0	50%	50%	675.000 €	675.000 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden / Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
203	Sanierung Halle Zunsweier	Projektsteuerung	3.500.000 €	1181	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1181	0%	100%	0 €	3.500.000 €
206	Halle Nord West - großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	455.000 €	1082	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1082	100%	0%	455.000 €	0 €
207	Generalsanierung Sporthalle Okengymnasium	Architektenleistung/Projektsteuerung	750.000 €	1698	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1698	100%	0%	750.000 €	0 €
<b>Teilhaushalt 13 Schule und Sport</b>																		
165	Energetische Sanierung Schule Bohlsbach	Architektenleistung/Projektsteuerung	200.000 €	513	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	513	50%	50%	100.000 €	100.000 €
166	Schule Bohlsbach großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	125.000 €	347	100%	347	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	125.000 €	0 €
167	Schule Elgersweier Sanierung Aussenfassade	Architektenleistung/Projektsteuerung	200.000 €	439	0%	0	100%	439	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	200.000 €	0 €
168	Schule Elgersweier großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	110.000 €	309	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	309	100%	0%	110.000 €	0 €
169	Schule Fessenbach Großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	110.000 €	298	100%	298	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	110.000 €	0 €
170	Sanierung Schule Griesheim Aussenfassade	Architektenleistung/Projektsteuerung	140.000 €	317	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	317	100%	0%	140.000 €	0 €
171	Schule Rammersweier Dachsanierung	Architektenleistung/Projektsteuerung	135.000 €	266	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	266	100%	0%	135.000 €	0 €
172	Schule Rammersweier Horterweiterung	Architektenleistung/Projektsteuerung	175.000 €	470	100%	470	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	175.000 €	0 €
173	Schule Rammersweier Photovoltaik	Architektenleistung/Projektsteuerung	25.000 €	56	100%	56	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	25.000 €	0 €
174	Weier Fahrradabstellplätze	Projektsteuerung	15.000 €	5	100%	5	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	15.000 €	0 €
175	Konrad Adenauer Einbau MSR	Architektenleistung/Projektsteuerung	50.000 €	237	100%	237	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	50.000 €	0 €

**Arbeitsplan Abt. 5.2**

Stand16.11.2016

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden / Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
176	Schulzentrum NW Einbau MSR	Architektenleistung/Projektsteuerung	40.000 €	394	0%	0	100%	394	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	40.000 €	0 €
177/178	Eichendorffschule	Architektenleistung/Projektsteuerung	11.800.000 €	9532	8%	763	34%	3241	34%	3241	24%	2288	0%	0	20%	80%	2.360.000 €	9.440.000 €
179	Halle Eichendorffschule Großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	145.000 €	384	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	384	50%	50%	72.500 €	72.500 €
181/182	Georg Monsch Schule	Architektenleistung/Projektsteuerung	8.070.000 €	10048	8%	804	24%	2412	24%	2412	24%	2412	20%	2010	30%	70%	2.421.000 €	5.649.000 €
184	Umbau und Sanierung Astrid Lindgren Schule	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.600.000 €	3476	8%	278	0%	0	0%	0	0%	0	92%	3198	100%	0%	1.600.000 €	0 €
185	Grimmelshausen-gymnasium Brandschutzmaßnahmen	Projektsteuerung	850.000 €	287	50%	143	50%	143	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100%	0 €	850.000 €
186	Sanierung Klassentrakt Okengymnasium	Architektenleistung/Projektsteuerung	300.000 €	742	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	742	0%	100%	0 €	300.000 €
187	Okengymnasium Sporthalle Großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	420.000 €	1005	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1005	0%	100%	0 €	420.000 €
188/189	Schillergymnasium	Architektenleistung/Projektsteuerung	6.900.000 €	5769	8%	462	34%	1962	34%	1962	24%	1385	0%	0	20%	80%	1.380.000 €	5.520.000 €
190	Schillergymnasium Schallschutz und Heizung Saal	Architektenleistung/Projektsteuerung	120.000 €	467	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	467	50%	50%	60.000 €	60.000 €
191	Theodor Heuss Realschule Pavillon	Architektenleistung/Projektsteuerung	150.000 €	338	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	338	50%	50%	75.000 €	75.000 €
192	Erich Kästner Realschule	Architektenleistung/Projektsteuerung	150.000 €	409	100%	409	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	150.000 €	0 €
xx	Schulen Erstellung Akustikkonzept	Architektenleistung/Projektsteuerung	0 €	1042	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	0 €	0 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden / Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
<b>Teilhaushalt 14 - Familie und Soziales</b>																		
211	Anna-von-Heimburg Haus	Architektenleistung/Projektsteuerung	3.000.000 €	2507	20%	501	50%	1003	30%	602	0%	0	0%	0	10%	90%	300.000 €	2.700.000 €
<b>Teilhaushalt 15 - Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>																		
218	Jugendarbeitsprojekt	Architektenleistung/Projektsteuerung	15.000 €	34	0%	0	100%	34	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	15.000 €	0 €
219	Kiga Elgersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	230.000 €	603	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	603	50%	50%	115.000 €	115.000 €
220	Kita Griesheim	Architektenleistung/Projektsteuerung	300.000 €	691	55%	380	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	50%	150.000 €	150.000 €
221	Kita Griesheim Anbau Mensa	Architektenleistung/Projektsteuerung	150.000 €	542	100%	542	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	50%	50%	75.000 €	75.000 €
222	Kita Rammersweier - bauliche Neugestaltung	Architektenleistung/Projektsteuerung	175.000 €	470	30%	141	70%	329	0%	0	0%	0	0%	0	80%	20%	140.000 €	35.000 €
223	Kita Weier großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	270.000 €	697	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	697	50%	50%	135.000 €	135.000 €
224	Windfang Weier / Waltersweier	Architektenleistung/Projektsteuerung	30.000 €	67	100%	67	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	30.000 €	0 €
219	Garderoben und Kinderwagenabstellplätze	Architektenleistung/Projektsteuerung	179.000 €	480	30%	144	30%	144	30%	144	10%	48	0%	0	100%	0%	179.000 €	0 €
220	versch. Kitas - Erneuerung Küchen	Architektenleistung/Projektsteuerung	150.000 €	409	35%	143	35%	143	30%	123	0%	0	0%	0	100%	0%	150.000 €	0 €
227	Mühlbachhopper - Einhausung Terrasse	Architektenleistung/Projektsteuerung	100.000 €	202	100%	202	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	0%	100.000 €	0 €
228	SFZ Albersbösch Anbau Krippengruppe	Architektenleistung/Projektsteuerung	2.400.000 €	2322	40%	929	40%	929	0%	0	0%	0	0%	0	20%	80%	480.000 €	1.920.000 €
229	SFZ Albersbösch großer BU	Architektenleistung/Projektsteuerung	550.000 €	1283	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1283	80%	20%	440.000 €	110.000 €

Lfd. NR. MMP DHH 16/17	Bezeichnung	Typ	Bausumme Brutto	Summe Mannstunden / Projekt Gesamt	Bedarf 2016 in Prozent	Bedarf 2016 in Stunden	Bedarf 2017 in Prozent	Bedarf 2017 in Stunden	Bedarf 2018 in Prozent	Bedarf 2018 in Stunden	Bedarf 2019 in Prozent	Bedarf 2019 in Stunden	Bedarf Stufe II in Prozent	Bedarf Stufe II in Stunden	Eigenerledigungsquote Planung in % nach HOAI	Fremderledigungsquote Planung in % nach HOAI	Eigenerledigungsquote in Euro	Fremderledigungsquote in Euro
230	Haus der Kleinen Freunde	Architektenleistung/Projektsteuerung	1.200.000 €	1225	40%	490	40%	490	0%	0	0%	0	0%	0	80%	20%	960.000 €	240.000 €

<b>Summen DHH 2016/17</b>						<b>10.658</b>		<b>13.503</b>		<b>8.482</b>		<b>6.571</b>		<b>33.281</b>			<b>18.941.500</b>	<b>39.280.500</b>
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	--	-------------------	-------------------