

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

023/10

Beschluss	
Nr.	vom
wird von Stabsst. 1.1 ausgefüllt	

Dezernat/Fachbereich:
Fachbereich 6, Abteilung 6.2

Bearbeitet von:
Kassel, Mathias
Mußler, Bernhard

Tel. Nr.:
82-2413
82-2390

Datum:
30.04.2010

-
1. **Betreff:** Kostenbericht zu den großen Straßenbaumaßnahmen des Jahres 2009
-

2. Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus
1. Verkehrsausschuss	14.07.2010	öffentlich

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung):

Der Verkehrsausschuss nimmt den Kostenbericht des Fachbereichs Tiefbau/Verkehr über die Projekte „Verlängerung der Südunterführung am Bahnhof“ und „Messeknoten“ zur Kenntnis.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

023/10

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 6, Abteilung 6.2	Kassel, Mathias	82-2413	30.04.2010
	Mußler, Bernhard	82-2390	

Betreff: Kostenbericht zu den großen Straßenbaumaßnahmen des Jahres 2009

Sachverhalt/Begründung:

Wie im vergangenen Jahr legt die Verwaltung einen Kostenbericht zu den zwei großen Straßenbauprojekten dieses Jahres vor. Für die Unionbrücke erfolgt ein separater Bericht über die Arbeit und die Ergebnisse der vom Gemeinderat beschlossenen Expertenrunde.

1. Verlängerung der Südunterführung am Bahnhof

Entsprechend dem Kostenbericht für den Verkehrsausschuss im November 2008 (Drucksache Nr. 120/08) hat der Gemeinderat am 15.12.2008 folgende Mittelbereitstellung für die Verlängerung der Südunterführung beschlossen:

Ausgaben	5.220.000 Euro
Zuschüsse	<u>2.570.000 Euro</u>
Nettobelastung	2.650.000 Euro

Hintergrund für die Anhebung dieser Ansätze waren mehrere Nachträge der Baufirmen, die nach der Beauftragung im Oktober 2007 gestellt wurden. Diese Nachträge sind zwischenzeitlich endverhandelt. Bei einer geforderten Nachtragssumme von insgesamt etwa 690.000 Euro konnten 240.000 Euro in den Verhandlungsgesprächen abgewehrt werden.

Das vorläufige Kostenergebnis für das Projekt „Verlängerung der Südunterführung“ sieht folgendermaßen aus:

Ausgaben	4.970.000 Euro
Zuschüsse	<u>2.420.000 Euro</u>
Nettobelastung	2.550.000 Euro

Bisher sind die Fachdienste der DB, die Verwaltungskosten der DB für die Bauabwicklung und die Ablösung für die Unterführung noch nicht in vollem Umfang abgerechnet. Sie sind jedoch in den oben genannten Summen in der voraussichtlichen Höhe kalkuliert.

Beschlussvorlage

Drucksache - Nr.

023/10

Dezernat/Fachbereich:	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:	Datum:
Fachbereich 6, Abteilung 6.2	Kassel, Mathias	82-2413	30.04.2010
	Mußler, Bernhard	82-2390	

Betreff: Kostenbericht zu den großen Straßenbaumaßnahmen des Jahres 2009

2. Messeknoten

Die Gesamtmaßnahme Messeknoten setzt sich aus der Gemeinschaftsmaßnahme – großer Messekreis – und den städtischen Folgemaßnahmen – Kreis Amselweg, Kreis Platanenallee und Kreis Marlerstraße – zusammen. Diese Maßnahmen sind bis auf die Bepflanzung der kleinen Kreis und die Grüngestaltung der Kreisinsel des großen Messekreis fertig gestellt und weitestgehend abgerechnet. Die offizielle Einweihung des Kreisels war am 19. Mai 2010.

Entsprechend dem Kostenbericht für den Verkehrsausschuss im November 2008 (Drucksache Nr. 120/08) hat der Gemeinderat am 15.12.2008 folgende Mittelbereitstellung für die Gesamtmaßnahme Messeknoten beschlossen:

Ausgaben	4.030.000 €
Zuschüsse	<u>2.015.000 €</u>
Nettobelastung	2.015.000 €

Nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen ergeben sich folgende vorläufige Gesamtkosten:

Ausgaben	3.700.000 €
Zuschüsse	<u>1.870.000 €</u>
Nettobelastung	1.830.000 €

Somit können aufgrund günstiger Preisentwicklungen bei den Straßenbauarbeiten und beim Brückenabbruch 330.000 € brutto beziehungsweise 185.000 € netto (nach Abzug des Zuschusses) eingespart werden. In den oben genannten Ausgaben ist ein Ansatz von 240.000 € für die noch nicht realisierten Grün- und Gestaltungsmaßnahmen einschließlich Planungs- und Pflegekosten enthalten. Der Sachverhalt Gestaltung Messeknoten wurde beziehungsweise wird im Planungsausschuss/ Gemeinderat am 5. Juli/26. Juli 2010 beraten.

3. Empfehlung der Verwaltung

Die Verwaltung empfiehlt, den Kostenbericht zur Kenntnis zu nehmen.