

Geplante Maßnahmen im Hauptnetz bzw. Innenstadt 2017-2020

Anlage 4

	Bezeichnung der Maßnahme	Art	Verkehrliche Einschränkung	Zeitraum Dauer	Bewertung
1	Gustav Heinemannstr./Marlenerstr/ Römerstr von B33a bis H-Martin Schleyerstr	Sanierung	Abschnittsweise Vollsperrung, vsl. 3 Abschnitte großräumige Umleitung	April 18 bis Mai 18 ca. 6 Wo	Prüfen, ob im Zusammenhang mit dem Kreisverkehrsplatz Drachenacker/Otto Hahn Straße möglich
2	Grabenallee von Haupt bis Gymnasiumstr	Sanierung+ Radweg	Einbahnstraße, Fahrtrichtung Ost offen, Fahrtrichtung West über Umleitung	Juni 17 bis Juli 17 ca. 5 Wochen	Radwegachse im VKA/GR 17.10/21.11.16
3	Amalie Tonoli Straße hinter OBI. einschl. Kreuzung Wasserstraße	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Okt 17 bis April 18	Kollidiert zeitweise mit Kronenplatz, Zuschussmaßnahme
4	Wasserstraße Von Amalie Tonoli bis Mühlbach	Vollausbau+ Bushaltestelle+ Radweg	Halbseitige Sperrung mit LSA, für Deckeneinbau Vollsperrung	Mai 18 bis Sept 18	Ggf parallel zu Amalie Tonolistr. wegen Zuschüssen
5	G/R Brücke über Mühlbach in Wasserstraße (gesonderter Steg unabhängig Straßenbrücke)	Neubau	i.W. außerhalb Verkehr	Sept. 18 bis Nov. 18	Planung soll zusammen mit Straßenbrücke 2016 begonnen werden
6	Wilhelm Bauerstraße ab Querweg bis Hauptstraße	Vollausbau+ Kanal+ Gas/Wasser	Vollsperrung	Nov. 16 bis Juli 17	Bereits beauftragt
7	Kronenplatz	Vollausbau+ Bushaltestelle+ LSA/Radweg	Vollsperrung	Juli 17 bis März 18 8 Monate	Nach Fertigstellung Wilhelm Bauerstraße
8	Wilhelmstraße (kleine) Philosophenweg bis Pfefferleknuten	Vollausbau	Vollsperrung	Okt. 17 bis Febr. 18	Nicht parallel Pfefferleknuten, Koordination VU noch nicht offen
9	Ortenbergerstr mit Kreisel Fessenbacherstr	Vollausbau	Halbseitige Sperrung mit Umfahrung Fahrtrichtung Innenstadt über Umleitung,	März 17 Nov. 17	Umleitung stadteinwärts über Frida Nadig / Fessenbacher/ Grimmelshausenstr

10	Max-Planck-Straße	Sanierung + Radschutz- streifen+ Haltestelle	Halbseitig mit LSA	2019	
11	Stegermattstraße Bereich Freizeitbad	Vollausbau+ Rückbau Parkplatz	Abschnittsweise Vollsperrung	Okt 17 bis Juni 18 8 Monate	Nach Abbruch Hallenbad
12	Tullastr Von Helmholtz bis Okenstr	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Bis Juli 17	Geringfügiger Eingriff in Okenstraße
13	Weinstraße Rammersweier Von Pflenzinger bis Waldstraße	Sanierung+ Wasserleitung	Halbseitig mit LSA, Vollsperrung für Deckeneinbau	Mai 17 bis Aug. 17	Koordination mit Badenova, da noch 700m Wasserleitung
14	Brücke Vogesenstr ü. Waldbach Schulzentrum Nord	Sanierung	Vollsperrung	Okt. 16 bis April 17	
15	Umgestaltung Lindenplatz	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	April 17 bis April 18	Beginn auf Ostseite
16	Umgestaltung Langestraße Von Glaserstraße bis G-Ree Anlage	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Sept. 17 bis Nov. 18	Teilw. parallel Lindenplatz, Beginn an G-Ree Anlage
17	Querungshilfe Weier (K 5324)	Vollausbau	Halbseitig mit LSA	2017	Maßnahme muss mit LRA koordiniert werden, da gemeinsam mit Brückensanierung realisiert werden soll
18	Platanenallee Von Föhrenweg bis B 33	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Okt. 17 bis April 18 7 Monate	Abhängig vom Sperrung Unterführung B33, RP
19	Umgestaltung Gustav Ree Anlage + Hauptstraße	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Bauzeit 40 Wo Beginn 2018	Frühestens nach Fertig- stellung Klosterplatz, abhängig vom OFB
20	Fessenbacherstraße (Seidenfaden)	Vollausbau	Halbseitig mit LSA+ Vollsperrung	Jan. 18 bis Okt 18	Abhängig von Hochbaumaßnahmen
21	Wilhelmstraße Pfefferleknoten bis Unionrampe	Sanierung+ Bushaltestelle+ Radwege+ Baumbeete	Halbseitig mit LSA+ Einbahnstr+ Vollsperrung Decke	2018	Wenn großer Ausbau, dann nach Fertigstellung Langestraße, wenn nur Haltestelle, dann deutlich vorziehen Baubeginn noch offen

22	Kreisel Otto Hahnstraße	Vollausbau	Halbseitig mit LSA	2018	Baubeschluss Juni 17, Baubeginn noch offen
23	Hauptstraße Stadt buckel bis B3	Sanierung+ Radwege	Halbseitig bzw. Vollsperrung	2019	Erst wenn östliche Innenstadt fertig, 2+7 Wochen (Radwege)
24	Zähringerbrücke und Pfefferleknuten	Sanierung Fahrbahn und Brücke+ Abbruch Unterführung	eine Fahrspur/ Richtung	2019	Anmeldeverfahren DB beachten, Maßnahme ist nicht mehr finanziert, es fehlen 750.000 € parallel Wilhelmstr Bauzeit 1 Jahr
25	Königswaldstraße	Straßenausbau nach Erstellung Lärmschutz- wände	Halbseitige Sperrung	2020 ff.?	
26	LSA Umrüstungen				
	Hauptstraße zwischen Kinzigbrücke und Stadt buckel		Tageweise Abschaltung, teilweise Notsignalisierung	Nov. 17	01.-11.11.2017
	Grabenallee – Weingartenstraße zwischen Zähringerstraße und Moltkestraße		Tageweise Abschaltung, teilweise Notsignalisierung	2018	zwei Wochen in Ferien
	Moltkestraße zwischen Weingartenstraße und Zeller Straße		Tageweise Abschaltung, teilweise Notsignalisierung	2020	eine Woche in Ferien
	Unionknuten		Tageweise Abschaltung, teilweise Notsignalisierung	2018	Abhängig vom Baufortschritt Rée-Carré
	Radverkehrsachsen				
27	Moltkestraße zwischen Ortenberger Straße und Durbacher Straße	Radschutz- streifen	Halbseitig mit LSA	2019	
28	Kreuzung Schutterwälder Straße/ Wichernstraße	Knotenausbau	Halbseitig mit LSA	2021	
	Städtebauliche Maßnahmen:				
29	<ul style="list-style-type: none"> • Umgestaltung Bahnhofsareal • Innere Erschließung Spinnerei (SOKA) • Einkaufsquartier OFB • Güterbahnhofsareal (Großmann) 				Nur nachrichtlich, da Ausführungszeiträume offen bzw. im Nebennetz

**Maßnahmen Dritter,
RP, LRA, Bahn**

30	DB Unterführung Platanenallee	Neubau Brücke	Vsl. Vollsperrung	2018 2019	Bisher keine Informationen seitens DB
31	DB Unterführung Badstraße und Ausbau Badstraße	Neubau Brücke mit Absenkung Badstraße + Radschutzstreifen	Brücke Vollsperrung, Badstraße eher halbseitig mit LSA	2020ff	Brücke Bahn, Straße Stadt
32	Brücke K 5324 Bühl-Weier, LRA	Sanierung+ Radwege+ Querungshilfe	Vollsperrung	Mai 17 Okt. 17	Koordination erforderlich, mit Nr. 18
33	B 3 Sanierung, RP Nördlich der Englerstraße			2019	war 2016/17 geplant, bisher nicht terminiert
34	Brücken über DB und Südring, RP und Straßensanierung B3/33	Teilw. Neubau Sanierung+ LSW	Halbseitige Ausführung, eine Fahrspur/Richtung möglich	2017 bis 2020	In mehreren Abschnitten, Koordination noch nicht abgeschlossen
35	Verbreiterung B 33, RP		Unter Verkehr	2016 bis 2018	Läuft bereits
36	Freiburger Straße (Umsetzung durch RP, da B3) zwischen Wasserstraße und Freiburger Platz	Sanierung+ Fahrradstreifen	Halbseitig mit LSA	2018	Planung durch Stadt, Ausführung RP