

Anlage 5

Geplante Maßnahmen im Hauptnetz bzw. Innenstadt 2018-2021

Stand 27.11.17

	Bezeichnung der Maßnahme	Art	Verkehrliche Einschränkung	Zeitraum Dauer	Bewertung	Bauherr
1	Kronenplatz	Vollausbau+ Bushaltestelle+ LSA/Radweg	Vollsperrung	Sep 17 bis Mai 18 8 Monate	Bereits begonnen	Stadt
2	Stegermattstraße Bereich Freizeitbad	Vollausbau+ Rückbau Parkplatz	Abschnittsweise Vollsperrung	Okt 17 bis Juni 18 8 Monate	Bereits begonnen	
3	Umgestaltung Lindenplatz von Steinstraße bis Glaserstraße	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	Jan – April 18	Platz selbst bereits fertiggestellt	Stadt
4	Umgestaltung Langestraße Von G-Ree Anlage bis Glaserstraße	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	April 18 bis April 19	Teilw. parallel Lindenplatz, Beginn an G-Ree Anlage	Stadt
5	Gustav Heinemannstr./Marlenerstr/ Römerstr von B33a bis H-Martin Schleyer Straße	Sanierung	Abschnittsweise Vollsperrung, vsl. 4 Abschnitte großräumige Umleitung	April/Mai 18 Ca. 6 Wo	Erstes Informations- gespräch mit Gewerbe- treibenden West 3 bereits erfolgt	Stadt + RP
6	Platanenallee von Föhrenweg bis B 33	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	April 18 bis Okt 18 7 Monate	Busumleitung	Stadt
7	Fessenbacherstraße (Seidenfaden)	Vollausbau	Halbseitig mit LSA+ Vollsperrung	Apr. 18 bis Okt 18	Umleitung über BG Seitenpgaden	Stadt
8	Wilhelmstraße (kleine) Philosophenweg bis Pfefferleknoden	Vollausbau	Vollsperrung, Anlieger frei	2018 oder 2019, 4 Mo	Nicht parallel Pfefferleknoden	Stadt
9	B 3/33 Sanierung Tausendfüßler - Tausendfüßler Ost - Brücke über die L99 (Norma) - Holländerrampe Nord mit Neubau LSW - von Verkehrszeichenbrücken	Sanierung und Neubau LSW	Halbseitige Sperrung und Umleitungen	2018 ff	Maßnahmen unter Verkehr, detaillierte Verkehrsabläufe / Bauabläufe in Planung	RP
10	B 3, Ortdurchfahrt Offenburg Okenstraße Freiburgerplatz bis Englerstraße	Decken- sanierung	Noch nicht geklärt, Sommerferien nutzen	2018, zweite Jahreshälfte	Noch nicht geklärt, Erhebung des Aufwands Versorgungsunternehmen	RP

Anlage 5

11	Wasserstraße Von Amalie Tonoli bis Mühlbach	Vollausbau+ Bushaltestelle+ Radweg	Halbseitige Sperrung mit LSA, für Deckeneinbau Vollsperrung	Sept 18 Febr. 19	Kollidiert mit Ausbau Spinnereigelände	Stadt
12	G/R Brücke über Mühlbach in Wasserstraße (gesonderter Steg unabhängig Straßenbrücke)	Neubau	i.W. außerhalb Verkehr	Sept. 18 3 Monate	Denkmalpflegerische Belange werden in Variante geplant	Stadt
13	B 3, Willy Brandt Brücke bis Windschlag - ohne Kreuzungsbereich Windschlag	Decken- sanierung	Vollsperrung	2018 oder 2019, 1 Woche	Keine Überschneidung mit Sanierung K 5324 und K 5305 (LRA)	RP
14	K 5324 Bühl bis Bohlsbach	Decken- sanierung	Vollsperrung	2018, 1 Woche	Keine Überschneidung mit B 3 Nord	LRA
15	K 5324/5305 Bohlsbach bis Ebersweier	Radwegneubau und Decken- sanierung	Vollsperrung für Deckensanierung	2018		LRA
16	Schutterwälderstraße -ab Burdastraße	Neubau Rad- wege und barrierefreie Haltestellen	Halbseitig, teilweise LSA	2018		Stadt
17	Wilhelmstraße Pfefferleknotten bis Unionrampe	Sanierung+ Bushaltestelle+ Radwege+ Baumbeete	Halbseitig mit LSA+ Einbahnstr+ Vollsperrung Decke	Okt. 18 Bauzeit 8 Monate	Fertigstellung vor Inbetriebnahme Ree Caree, wenn nur Haltestelle, dann deutlich vorziehen	Stadt
18	Amalie Tonoli Straße hinter OBI. einschl. Kreuzung Wasserstraße	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	März 19 Nov. 19	Kollidiert zeitweise mit Ausbau Spinnereigelände	Stadt
19	Umgestaltung Gustav Ree Anlage Von Hauptstraße bis Unionbrücke	Vollausbau	Abschnittsweise Vollsperrung	ab Mai 19, 8 Monate	Muss mit Bauabwicklung OFB koordiniert werden	Stadt
20	B 3/33 Sanierung Tausendfüßler - Brücke über Südring - Lärmschutzwände	Sanierung und Neubau LSW	Vollsperrung mit Umfahrung	2019 ff	Maßnahmen unter Verkehr, detaillierte Verkehrsabläufe / Bauabläufe in Planung	RP

Anlage 5

21	LSA Umrüstung Unionknoten -mit Umbau Knoten	Tageweise Abschaltung, teilweise Not- signalisierung	Halbseitige Sperrung	Juni 19, 2 Monate	Abhängig vom Baufortschritt Rée-Carré	Stadt
22	B3 Ortsdurchfahrt Offenburg, Freiburgerstraße Wasserstraße bis Freiburgerplatz	Radwege, Querungshilfen, Decken- sanierung	Halbseitig mit LSA	2019	Planung 2018, VKA Januar 18,	RP und Stadt
23	Bahnunterführung Platanenallee	Neubau	Vollsperrung	2019	Detaillierte Bauablaufpläne liegen noch nicht vor	Bahn
24	Umbau der Otto Hahnstraße - Kinzigbrücke bis Abfahrt B 3	Vollausbau mit Kreisel und Haltestellen	Halbseitig mit LSA	2019 6 Monate	Baubeschluss Juni 18, in Abhängigkeit B 3 Sanierung, ggf. 2020	Stadt
25	Moltkestraße zwischen Ortenberger Straße und Durbacher Straße einschl. LSA	Radschutz- streifen	Halbseitig mit LSA	2019		Stadt
26	Schutterwälderstraße -Querungshilfe Königsbergerweg	Neubau	Halbseitig mit LSA	2019		Stadt
27	Hauptstraße Stadt buckel bis B3	Sanierung+ Radwege	Halbseitig bzw. Vollsperrung	2020 2+7 Wochen (Radwege)		Stadt
28	Zähringerbrücke und Pfefferleknöten	Sanierung Fahrbahn und Brücke	eine Fahrspur/ Richtung	Bauzeit 1 Jahr 2020	Anmeldeverfahren DB erfolgt,	Stadt
29	Max Planckstraße	Sanierung	Vollsperrung	2020	Nicht mit Otto Hahnstraße	Stadt
30	B 3/33 Sanierung Tausendfüßler - Ersatzneubau westliche Brücke	Neubau	Vollsperrung mit Umfahrung	2020ff		RP
31	LSA Umrüstung Grabenallee – Weingartenstraße zwischen Zähringerstraße und Moltkestraße		Tageweise Abschaltung, teilweise Notsignalisierung	2020 zwei Wochen in Ferien		Stadt

Anlage 5

32	Weingartenstraße, Talbachverdolung	Ersatzneubau	Vollsperrung	2020		Stadt
33	Eckenerstraße	Neubau	Halbseitige Sperrung	2020	Vorbehaltlich Finanzierung	Stadt
34	Königswaldstraße	Straßenausbau nach Erstellung Lärmschutzwände	Halbseitige Sperrung	2021		Stadt
35	Kreuzung Schutterwälder Straße/ Wichernstraße	Knotenausbau	Halbseitig mit LSA	2021		Stadt
36	DB Unterführung Badstraße Badstraße	Neubau Brücke mit Absenkung Badstraße + Radschutzstreifen	Zeitweise Vollsperrung der Unterführung	2021ff		Bahn
37	Kreisel Badstraße	Deckensanierung	Vollsperrung	2021 1 Woche	In Abhängigkeit DB Unterführung Badstraße	Stadt
38	Kreisel Zähringerstraße Kreuzung bis Badstraße	Neubau und Deckensanierung	Halbseitig mit LSA	2021		Stadt

Erläuterung:

Die Realisierung der städtischen Maßnahme hängt auch ab von der Bereitstellung der erforderlichen Mittel